

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

<b>Código del Proyecto:</b>	7_Planificación de la reserva funeraria para la ciudad de Cuenca		
<b>Proyecto Estructurante del PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión		
<b>Objetivo del proyecto estructurante:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.		
<b>Sistema del PDOT:</b>	4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		
<b>Programa del PDOT</b>	4.1 Programa: Cuenca compacta y densificada		
<b>Proyecto del PDOT</b>	4.1.1 Proyecto integral para el control de uso y ocupación del suelo cantonal		
<b>Macroproyecto:</b>	Planificación de la reserva funeraria para la ciudad de Cuenca		
<b>Denominación del proyecto:</b>	Planificación de la reserva funeraria para la ciudad de Cuenca		
<b>Dirección / Empresa / Entidad Adscrita:</b>	EMUCE EP		
<b>Proyecto contiene requerimientos ciudadanos:</b>	No	<b>Tipo de requerimiento:</b>	
<b>Sponsor del Proyecto:</b>	Ing. Marcelo Cabrera Palacios		
<b>Líder del Proyecto:</b>	Eco. Gerardo Maldonado Zeas		
<b>Responsable del proyecto:</b>	Arq. Juan Sebastián Cárdenas Inga		
<b>Corresponsable(s) del Proyecto:</b>	PLANIFICACIÓN		
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Estudio		

### 1. 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

#### DETERMINACIÓN Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

<b>Determinación del Proyecto:</b>	Continuidad					
<b>Inicio:</b>	<b>Año:</b>	2017	<b>Mes:</b>	Enero	<b>Día:</b>	1
<b>Fin:</b>	<b>Año:</b>	2018	<b>Mes:</b>	Diciembre	<b>Día:</b>	31
<b>Total Duración:</b>	<b>Años:</b>		<b>Meses:</b>	12		

### 1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

<b>Justificación:</b>	El Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado será responsable de la provisión, entre otros, de los servicios públicos. De acuerdo con el Art. 315 de la Constitución de la República, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Según la ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA – EMUCE EP, de 6 de abril de dos mil diez, Art.1.- Créase la Empresa Municipal de Servicios de Cementerios, Salas de Velaciones y Exequias del Cantón Cuenca – “EMUCE EP”, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales y cuyo objetivo es la prestación de un servicio público fundamentada en la planificación, organización, administración, ejecución y operación de los servicios de cementerios, salas de velaciones, exequias, cremaciones y otros servicios afines o complementarios con estas actividades.		
<b>LÍNEA BASE, OBJETIVOS, METAS</b>			
<b>Línea base:</b>	Se cuenta actualmente con el anteproyecto arquitectónico de Nuevo Cementerio y el estudio de suelos del terreno donde será emplazado.		
	<b>Unidad de medida:</b>	Estudios	<b>Valor:</b> 2
<b>Objetivo General:</b>	CONTAR CON LA PLANIFICACIÓN TÉCNICA DEL USO DE ESPACIO EN EL TERRENO MUNICIPAL DESTINADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE CUENCA (JARDÍN MEMORIAL)		
<b>META TOTAL DEL PROYECTO</b>			
<b>Meta total del Proyecto</b>	EL ANÁLISIS DE TENDENCIA Y DEMANDA DE UNIDADES SEPULTAMIENTO ACTUALIZADO Y LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO		
	<b>Unidad de medida:</b>	Estudios	<b>Valor:</b> 2
<b>METAS ANUALES DEL PROYECTO</b>			
<b>Año 2018:</b>	CONTAR CON EL ANÁLISIS DE TENDENCIA Y DEMANDA DE UNIDADES SEPULTAMIENTO ACTUALIZADO Y CON LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO		
	<b>Unidad de medida:</b>	Estudios	<b>Valor:</b> 2
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>			
<b>Objetivo específico 1:</b>	ELABORAR EL ESTUDIO DE TENDENCIA Y PROYECCIÓN DE DEMANDA DE UNIDADES DE SEPULTAMIENTO DURANTE LOS PROXIMOS 15 AÑOS		
	<b>Unidad de medida:</b>	ESTUDIOS	<b>Valor:</b> 1
<b>Objetivo específico 2:</b>	ELABORAR EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO PARA LA CIUDAD DE CUENCA		
	<b>Unidad de medida:</b>	ESTUDIOS	<b>Valor:</b> 1

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 2: ARTICULACIONES DEL PROYECTO

### 2.1 Articulación al Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2013-2017

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PNBV:</b>	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
<b>POLITICA DEL PNBV</b>	3,1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
<b>LINEAMIENTO DEL PNBV</b>	1,2 a. Definir e implementar modalidades de prestación de bienes y servicios públicos que definan la participación del Estado, del sector privado y de la economía popular y solidaria, y garanticen el cumplimiento de derechos.

### 2.3 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>EJE DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
<b>META DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	1.2 Incrementar las actividades productivas con total o importante componente artesanal

### 2.4 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>PROYECTO ESTRUCTURANTE DEL PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO ESTRUCTURANTE:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de diálogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.
<b>SISTEMA DEL PDOT:</b>	4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

<b>OBJETIVO DEL PDOT</b>	4. Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, patrimonio y equipamientos, lograr espacios públicos de calidad y un modelo de asentamientos humanos sostenible.
<b>META DEL PDOT (SENPLADES):</b>	1.1 Mantener la inversión en gestión ambiental sobre el 6% del presupuesto total para el 2017
<b>META DEL PDOT (CONCERTADA):</b>	6.1 Al 2017 la Corporación Municipal es una entidad de servicio público que cuenta con un plan de fortalecimiento institucional en constante aplicación e innovación.
<b>2.5 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:</b>	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL MEC:</b>	1. Cuenca Equitativa e Inclusiva
<b>POLITICA DEL MEC:</b>	1.1 Construir, mantener y regular el uso y ocupación de espacios públicos, destinados a actividades sociales, culturales, deportivas y otras.
<b>LÍNEA DE ACCIÓN DEL MEC:</b>	1.1.1 Disfrute de la ciudad y usos de espacios públicos
<b>2.6 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:</b>	
<b>POLITICA DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:</b>	8 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA**

**FORMULARIO 3: CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO**

ALCANCE				PRESUPUESTO Y FLUJO																					
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES	ORIGEN DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA (Colocar partida inicial que será validada por Dpto. Financiero)	UNIDAD DE MEDIDA (Km, Metros, hectareas, personas, estudio, etc)	CANTIDAD (Colocar, la cantidad que se va hacer, es decir el resultado o meta)	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2018						II SEMESTRE 2018						TOTALES			
										I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic				
1	ESTUDIO DE TENDENCIA Y PROYECCIÓN DE DEMANDA DE UNIDADES DE SEPULTAMIENTO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0			
		EJECUCION	TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	(P) Recursos Propios		CONSULTORÍA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.0		\$ 10,000.0		\$ 10,000.0										\$ 20,000.0		
		RECEPCIÓN	TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN	(P) Recursos Propios		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1	\$ 0.00	\$ 0.0														\$ 0.0		
<b>SUBTOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS</b>									\$ 20,000.0	\$ 0.0	\$ 10,000.0	\$ 0.0	\$ 10,000.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 20,000.0		
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO PARA LA CIUDAD DE CUENCA	PROCESO DE CONTRATACIÓN	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0			
		EJECUCION	TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	(P) Recursos Propios		CONSULTORÍA	1	\$ 58,801.00	\$ 58,801.0						\$ 29,400.5			\$ 29,400.5					\$ 58,801.0		
		RECEPCIÓN	TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN	(P) Recursos Propios		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1	\$ 0.00	\$ 0.0															\$ 0.0	
<b>SUBTOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS</b>									\$ 58,801.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 29,400.5	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 29,400.5	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 58,801.0			
<b>TOTAL</b>									\$ 78,801.00	\$ -	#####	\$ -	#####	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ -	#####	\$ -	\$ -	\$ 78,801.00

**NOTIFICACION:** Los montos del presupuesto se encuentran correctos

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 4: CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ALCANCE						TIEMPO															
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DURACIÓN		I SEMESTRE 2018						II SEMESTRE 2018 (Avance porcentual )							
								I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Total acumulado	
						Fecha de inicio	Fecha de fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ESTUDIO DE TENDENCIA Y PROYECCIÓN DE DEMANDA DE UNIDADES DE SEPULTAMIENTO	Req. Ciud. Priorizado	PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00%	ING. C.P.A. ERIKA GUAMAN	01/01/17	20/02/18	50.00%	50.00%											100.00%	
			EJECUCION	40.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	21/02/18	30/04/18		25.00%	50.00%	25.00%										100.00%
			RECEPCIÓN	5.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/04/18	30/04/18				100.00%										
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO PARA LA CIUDAD DE CUENCA	Req. Ciud. Priorizado	PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00%	ING. C.P.A. ERIKA GUAMAN	01/06/18	30/06/18						100.00%							100.00%	
			EJECUCION	40.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/07/18	31/10/18							25.00%	25.00%	25.00%	25.00%				100.00%
			RECEPCIÓN	5.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/09/18	31/10/18									50.00%	50.00%				100.00%
				<b>100.00%</b>					<b>50.00%</b>	<b>37.50%</b>	<b>50.00%</b>	<b>62.50%</b>	<b>####</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>37.50%</b>	<b>37.50%</b>	<b>####</b>	<b>####</b>	<b>100.00%</b>
				<b>Los pesos están correctos</b>			<b>Los distribución de actividades esta correcta</b>														

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 5: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

Identificación de los Riesgos	Valoración de Riesgos				Actividad de mitigación (PLAN DE MEJORA)	Responsable	
	Probabilidad de Ocurrencia (P)	Nivel de Impacto (I)	Valor en mapa de riesgos (P) * (I)	Estado			Acción de control
<b>Factores Externos</b>							
INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS PARA PREVENIR RETRASOS	SEBASTIAN CARDENAS
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
<b>Factores Internos</b>							
FALTA DE TECNICOS PARA FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO	SOLICITAR APOYO A DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	SEBASTIAN CARDENAS
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		

### CATEGORIZACIONES

PROBABILIDAD DE	NIVEL DE IMPACTO	ESTADO	RESULTADO	ACCIÓN DE CONTROL
<i>1 (Baja)</i>	<i>1 (Baja)</i>	<i>Aceptable</i>	<i>De 1 a 3</i>	<i>Moderado</i>
<i>3 (Media)</i>	<i>3 (Medio)</i>	<i>Tolerable</i>	<i>De 5 a 9</i>	<i>Medio</i>
<i>5 (Alta)</i>	<i>5 (Alto)</i>	<i>Inaceptable</i>	<i>De 15 a 25</i>	<i>Exhaustivo</i>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 6: MATRIZ DE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas	59132	57867		
Adolescentes	35839	35178		
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores	15029	20790		
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas	129497	152253		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BENEFICIO CANTONAL</b>	<b>505585</b>	<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	<b>505585</b>
---------------------------	---------------	------------------------------	---------------

BENEFICIARIOS EXTERNOS (personas naturales o jurídicas que presten un servicio a la institución)	Descripcion de beneficiarios	PROFESIONALES EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS	Beneficiarios
			30
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>

BENEFICIARIOS INTERNOS (empleados y trabajadores de la institución que se benefician del proyecto)	Descripcion de beneficiarios	Personal que labora en EMUCE EP	Beneficiarios
<b>TOTAL</b>			



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 7: MATRIZ DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN
GAD	DIRECCION DE PLANIFICACION	APROBACIÓN DE PLANOS
Corporación	FUNDACIÓN EL BARRANCO	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ANTEPROYECTO
Instituciones Externas	CONSULTORES	CRONOGRAMAS
		CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACION OPORTUNA DE AVANCES Y CONTROVERSIAS

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 8: MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

ÁREA	NOMBRE DE LA/S PARROQUIA/S	NOMBRE DEL/LOS BARRIO/S	UBICACIÓN DEL PROYECTO/SERVICIO		OBSERVACIONES
			COORDENADA X	COORDENADA Y	
URBANA	Monay	Santa Teresa de Monay	725300	9678499	Terreno Nuevo Cementerio
RURAL					

link Visor Municipal: <http://ide.cuenca.gob.ec/geovisor/map/viewer.seam;jsessionid=74J2BHNChujPTeX4pHirasgM.undefined?param=3&mode=1>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 9: MATRIZ DE RECURSOS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	Reucursos propios	Creditos mediante financiamiento público	Recursos por co-gestión	Transferencias no reembolsables	
Presupuesto 2015					\$ 0.00
Presupuesto 2016					\$ 0.00
Presupuesto 2017					\$ 0.00
Presupuesto 2018	\$ 78,801.00				\$ 78,801.00
Presupuesto 2019					\$ 0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 78,801.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 78,801.00</b>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

<b>Código del Proyecto:</b>	8_RECUPERACIÓN COMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA		
<b>Proyecto Estructurante del PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión		
<b>Objetivo del proyecto estructurante:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.		
<b>Sistema del PDOT:</b>	4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		
<b>Programa del PDOT</b>	4.1 Programa: Cuenca compacta y densificada		
<b>Proyecto del PDOT</b>	4.1.1 Proyecto integral para el control de uso y ocupación del suelo cantonal		
<b>Macroproyecto:</b>	Recuperación y Complementación de Infraestructura del Cmenterio Patrimonial de Cuenca		
<b>Denominación del proyecto:</b>	Recuperación y Complementación de Infraestructura del Cmenterio Patrimonial de Cuenca		
<b>Dirección / Empresa / Entidad Adscrita:</b>	EMUCE EP		
<b>Proyecto contiene requerimientos ciudadanos:</b>	No	<b>Tipo de requerimiento:</b>	
<b>Sponsor del Proyecto:</b>	Ing. Marcelo Cabrera Palacios		
<b>Líder del Proyecto:</b>	Eco. Gerardo Maldonado Zeas		
<b>Responsable del proyecto:</b>	Arq. Juan Sebastián Cárdenas Inga		
<b>Corresponsable(s) del Proyecto:</b>	EMUCE EP		
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Estudio		

### 1. 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

#### DETERMINACIÓN Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

<b>Determinación del Proyecto:</b>	Arrastre					
<b>Inicio:</b>	<b>Año:</b>	2018	<b>Mes:</b>	Enero	<b>Día:</b>	1
<b>Fin:</b>	<b>Año:</b>	2018	<b>Mes:</b>	Septiembre	<b>Día:</b>	30
<b>Total Duración:</b>	<b>Años:</b>		<b>Meses:</b>	9		

### 1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

<b>Justificación:</b>	El Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado será responsable de la provisión, entre otros, de los servicios públicos. De acuerdo con el Art. 315 de la Constitución de la República, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Según la ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA – EMUCE EP, de 6 de abril de dos mil diéz, Art.1.- Créase la Empresa Municipal de Servicios de Cementerios, Salas de Velaciones y Exequias del Cantón Cuenca – “EMUCE EP”, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales y cuyo objetivo es la prestación de un servicio público fundamentada en la planificación, organización, administración, ejecución y operación de los servicios de cementerios, salas de velaciones, exequias, cremaciones y otros servicios afines o complementarios con estas actividades.		
<b>LÍNEA BASE, OBJETIVOS, METAS</b>			
<b>Línea base:</b>	Se cuenta con los proyectos a nivel de idea y la proyección de demanda de unidades de sepultamiento.		
	<b>Unidad de medida:</b>	Estudios	<b>Valor:</b> 4
<b>Objetivo General:</b>	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE SEPULTAMIENTO; IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA SALA DE TANATOPRÁXIA DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA; REMODELACIÓN DE ÁREA DE CERRRAMIENTO DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA EN LA AV. GUAPONDELIG; REMODELACION DE EXTERIORES SALA LA ETERNIDAD.		
<b>META TOTAL DEL PROYECTO</b>			
<b>Meta total del Proyecto</b>	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE SEPULTAMIENTO: 283 BÓVEDAS, 50 TÚMULOS; IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA SALA DE TANATOPRÁXIA DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA; REMODELACIÓN DE ÁREA DE CERRRAMIENTO DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA EN LA AV. GUAPONDELIG; REMODELACION DE EXTERIORES SALA LA ETERNIDAD.		
	<b>Unidad de medida:</b>	obra	<b>Valor:</b> 4
<b>METAS ANUALES DEL PROYECTO</b>			
<b>Año 2018:</b>	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE SEPULTAMIENTO: 283 BÓVEDAS, 50 TÚMULOS; IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA SALA DE TANATOPRÁXIA DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA; REMODELACIÓN DE ÁREA DE CERRRAMIENTO DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA EN LA AV. GUAPONDELIG; REMODELACION DE EXTERIORES SALA LA ETERNIDAD.		
	<b>Unidad de medida:</b>	obra	<b>Valor:</b> 4
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>			
<b>Objetivo específico 1:</b>	Contar con Estudios definitivos conforme la obra proyectada		
	<b>Unidad de medida:</b>	Estudios	<b>Valor:</b> 4

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 2: ARTICULACIONES DEL PROYECTO

### 2.1 Articulación al Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2013-2017

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PNBV:</b>	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
<b>POLITICA DEL PNBV</b>	3,1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
<b>LINEAMIENTO DEL PNBV</b>	1,2 a. Definir e implementar modalidades de prestación de bienes y servicios públicos que definan la participación del Estado, del sector privado y de la economía popular y solidaria, y garanticen el cumplimiento de derechos.

### 2.3 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>EJE DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
<b>META DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	1.2 Incrementar las actividades productivas con total o importante componente artesanal

### 2.4 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>PROYECTO ESTRUCTURANTE DEL PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO ESTRUCTURANTE:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.
<b>SISTEMA DEL PDOT:</b>	4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

<b>OBJETIVO DEL PDOT</b>	4. Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, patrimonio y equipamientos, lograr espacios públicos de calidad y un modelo de asentamientos humanos sostenible.
<b>META DEL PDOT (SENPLADES):</b>	1.1 Mantener la inversión en gestión ambiental sobre el 6% del presupuesto total para el 2017
<b>META DEL PDOT (CONCERTADA):</b>	6.1 Al 2017 la Corporación Municipal es una entidad de servicio público que cuenta con un plan de fortalecimiento institucional en constante aplicación e innovación.
<b>2.5 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:</b>	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL MEC:</b>	1. Cuenca Equitativa e Inclusiva
<b>POLITICA DEL MEC:</b>	1.1 Construir, mantener y regular el uso y ocupación de espacios públicos, destinados a actividades sociales, culturales, deportivas y otras.
<b>LÍNEA DE ACCIÓN DEL MEC:</b>	1.1.1 Disfrute de la ciudad y usos de espacios públicos
<b>2.6 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:</b>	
<b>POLITICA DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:</b>	8 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA**

**FORMULARIO 3: CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO**

ALCANCE																			PRESUPUESTO Y FLUJO											
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES	ORIGEN DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA (Colocar partida inicial que será validada por Dpto. Financiero)	UNIDAD DE MEDIDA (Km, Metros, hectareas, personas, estudio, etc)	CANTIDAD (Colocar, la cantidad que se va hacer, es decir el resultado o meta)	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2018						II SEMESTRE 2018						TOTALES							
											I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic								
1	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE SEPULTAMIENTO		ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0								
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0							
			EJECUCION	TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	(P) Recursos Propios		EJECUCIÓN	1	\$ 145,048.32	\$ 145,048.3			\$ 72,524.2						\$ 72,524.2				\$ 145,048.3							
			RECEPCIÓN	TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN	(P) Recursos Propios		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0							
<b>SUBTOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS</b>										<b>\$ 145,048.3</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 72,524.2</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 72,524.2</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>							
2	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA SALA DE TANATOPRAXIA DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA		ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0								
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0								
			EJECUCION	TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	(P) Recursos Propios		EJECUCIÓN	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.0									\$ 12,500.0	\$ 12,500.0			\$ 25,000.0							
			RECEPCIÓN	TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN	(P) Recursos Propios		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0							
<b>SUBTOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS</b>										<b>\$ 25,000.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 12,500.0</b>	<b>\$ 12,500.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>								
3	REMODELACIÓN CERRAMIENTO AV. GUAPONDELIG		ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0								
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0								
			EJECUCION	TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	(P) Recursos Propios		EJECUCIÓN	1	\$ 45,510.41	\$ 45,510.4					\$ 22,755.2				\$ 22,755.2			\$ 45,510.4								
			RECEPCIÓN	TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN	(P) Recursos Propios		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0							
<b>SUBTOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS</b>										<b>\$ 45,510.4</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 22,755.2</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 22,755.2</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>								
4	REMODELACION DE EXTERIORES SALA LA ETERNIDAD		ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0								
			EJECUCION	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		EJECUCIÓN	1	\$ 38,453.36	\$ 38,453.4						\$ 9,613.3	\$ 19,226.7	\$ 9,613.3				\$ 38,453.4								
<b>SUBTOTAL TOTAL DESCRIPCIÓN DE LOS</b>										<b>\$ 38,453.4</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 9,613.3</b>	<b>\$ 19,226.7</b>	<b>\$ 9,613.3</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>								
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 254,012.09</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 72,524.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 32,368.55</b>	<b>\$ 31,726.68</b>	<b>\$ 117,392.71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 254,012.09</b>							

**NOTIFICACION:**

Los montos del presupuesto se encuentran correctos



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 4: CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ALCANCE						TIEMPO																		
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DURACIÓN		I SEMESTRE 2018					II SEMESTRE 2018 (Avance porcentual )					Total acumulado						
						Fecha de inicio	Fecha de fin	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic				
1	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE SEPULTAMIENTO	Req. Ciud. Priorizado	ELABORACION DE PROYECTO Y PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	2.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/01/18	31/03/18	25.00%	50.00%	25.00%										100.00%				
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00%	ING. C.P.A. ERIKA GUAMAN	01/04/18	30/04/18			50.00%	50.00%											100.00%		
			EJECUCION	20.00%	CONTRATISTA ADJUDICADO	01/05/18	31/08/18					20.00%	30.00%	40.00%	10.00%								100.00%	
			RECEPCIÓN	1.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/08/18	30/09/18								50.00%	50.00%							100.00%	
2	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA SALA DE TANATOPRAXIA	Req. Ciud. Priorizado	ELABORACION DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	2.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/06/18	21/06/18						100.00%								100.00%			
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00%	ING. C.P.A. ERIKA GUAMAN	22/06/18	15/07/18						50.00%	50.00%									100.00%	
			EJECUCION	20.00%	CONTRATISTA ADJUDICADO	16/07/18	15/09/18							25.00%	50.00%	25.00%								100.00%
			RECEPCIÓN	1.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	16/09/18	30/09/18									100.00%								100.00%
3	REMODELACIÓN CERRRAMIENTO AV. GUAPONDELIG	Req. Ciud. Priorizado	ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	2.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/04/18	15/05/18				75.00%	25.00%										100.00%		
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00%	ING. C.P.A. ERIKA GUAMAN	16/05/18	15/06/18					50.00%	50.00%										100.00%	
			EJECUCION	20.00%	CONTRATISTA ADJUDICADO	16/06/18	16/09/18						10.00%	30.00%	40.00%	20.00%								100.00%
			RECEPCIÓN	1.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	16/09/18	30/09/18									100.00%								100.00%
4	REMODELACION EXTERIORES SALA LA ETERNIDAD	Req. Ciud. Priorizado	ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO Y PLIEGOS DE CONTRATACIÓN	5.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/06/18	30/06/18						100.00%									100.00%		
			EJECUCION	20.00%	CONTRATISTA ADJUDICADO	01/07/18	30/09/18								25.00%	50.00%	25.00%							100.00%
				<b>100.00%</b>			<b>25.00% 50.00% 37.50% 62.50% 31.67% 56.67%</b>					<b>34.00% 40.00% 53.33% ##### ##### #####</b>					<b>100.00%</b>							
<b>Los pesos están correctos</b>				<b>Los distribución de actividades esta correcta</b>																				

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 5: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

2_RECUPERACIÓN COMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA							
Identificación de los Riesgos	Probabilidad de Ocurrencia (P)	Nivel de Impacto (I)	Valor en mapa de riesgos (P) * (I)	Estado	Acción de control	Actividad de mitigación (PLAN DE MEJORA)	Responsable
<b>Factores Externos</b>							
INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS PARA PREVENIR RETRASOS, ACTIVIDAD DEL ADMINISTRADOR	SEBASTIAN CARDENAS
	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO		
	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO		
<b>Factores Internos</b>							
	1	3	3	ACEPTABLE	MODERADO		
FALTA DE TECNICOS PARA FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO	SOLICITAR APOYO A DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA	SEBASTIAN CARDENAS
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		

### CATEGORIZACIONES

PROBABILIDAD DE	NIVEL DE IMPACTO	ESTADO	RESULTADO	ACCIÓN DE CONTROL
<i>1 (Baja)</i>	<i>1 (Bajo)</i>	<i>Aceptable</i>	<i>De 1 a 3</i>	<i>Moderado</i>
<i>3 (Media)</i>	<i>3 (Medio)</i>	<i>Tolerable</i>	<i>De 5 a 9</i>	<i>Medio</i>
<i>5 (Alta)</i>	<i>5 (Alto)</i>	<i>Inaceptable</i>	<i>De 15 a 25</i>	<i>Exhaustivo</i>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 6: MATRIZ DE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS	2_RECUPERACIÓN COMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas	59132	57867		
Adolescentes	35839	35178		
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores	15029	20790		
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas	129497	152253		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BENEFICIO CANTONAL</b>	<b>505585</b>	<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	<b>505585</b>
---------------------------	---------------	------------------------------	---------------

BENEFICIARIOS EXTERNOS (personas naturales o jurídicas que presten un servicio a la institución)	Descripcion de beneficiarios	PROFESIONALES EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS	Beneficiarios
			50
<b>TOTAL</b>			<b>50</b>

BENEFICIARIOS INTERNOS	Descripcion de beneficiarios	Beneficiarios
<b>TOTAL</b>		

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 7: MATRIZ DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN
GAD		
Corporación		
Instituciones Externas	CONSULTORES	CRONOGRAMAS
		EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 8: MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

ÁREA	2_RECUPERACIÓN COMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA	NOMBRE DEL/LOS BARRIO/S	UBICACIÓN DEL PROYECTO/SERVICIO		OBSERVACIONES
			COORDENADA X	COORDENADA Y	
URBANA	SAN BLAS	LA UNION	723278.88	9679643.55	CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA
RURAL					

link Visor Municipal: <http://ide.cuenca.gob.ec/geovisor/map/viewer.seam;jsessionid=74J2BHNChujPTeX4pHirasgM.undefined?param=3&mode=1>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 9: MATRIZ DE RECURSOS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	2_RECUPERACIÓN COMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	Reursos propios	Creditos mediante financiamiento público	Recursos por co-gestión	Transferencias no reembolsables	
Presupuesto 2015					\$ 0.00
Presupuesto 2016					\$ 0.00
Presupuesto 2017					\$ 0.00
Presupuesto 2018	\$ 254,012.09				\$ 254,012.09
Presupuesto 2019					\$ 0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 254,012.09</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 254,012.09</b>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

<b>Código del Proyecto:</b>	9_IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE FUNERARIO		
<b>Proyecto Estructurante del PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión		
<b>Objetivo del proyecto estructurante:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.		
<b>Sistema del PDOT:</b>	4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		
<b>Programa del PDOT</b>	4.1 Programa: Cuenca compacta y densificada		
<b>Proyecto del PDOT</b>	4.1.1 Proyecto integral para el control de uso y ocupación del suelo cantonal		
<b>Macroproyecto:</b>	IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE FUNERARIO		
<b>Denominación del proyecto:</b>	IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE FUNERARIO		
<b>Dirección / Empresa / Entidad Adscrita:</b>	EMUCE EP		
<b>Proyecto contiene requerimientos ciudadanos:</b>	No	<b>Tipo de requerimiento:</b>	Req. Ciud. Priorizado
<b>Sponsor del Proyecto:</b>	Ing. Marcelo Cabrera Palacios		
<b>Líder del Proyecto:</b>	Eco. Gerardo Maldonado Zeas		
<b>Responsable del proyecto:</b>	Sr. Rene Tello		
<b>Corresponsable(s) del Proyecto:</b>	EMUCE EP		
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Estudio y obra de infraestructura		

### 1. 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

DETERMINACIÓN Y DURACIÓN DEL PROYECTO:						
<b>Determinación del Proyecto:</b>	Continuidad					
<b>Inicio:</b>	<b>Año:</b>	2017	<b>Mes:</b>	Enero	<b>Día:</b>	1
<b>Fin:</b>	<b>Año:</b>	2018	<b>Mes:</b>	Diciembre	<b>Día:</b>	31
<b>Total Duración:</b>	<b>Años:</b>		<b>Meses:</b>	12		
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO						
<b>Justificación:</b>	<p>El Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado será responsable de la provisión, entre otros, de los servicios públicos. De acuerdo con el Art. 315 de la Constitución de la República, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Según la ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA – EMUCE EP, de 6 de abril de dos mil diez, Art.1.- Créase la Empresa Municipal de Servicios de Cementerios, Salas de Velaciones y Exequias del Cantón Cuenca – “EMUCE EP”, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales y cuyo objetivo es la prestación de un servicio público fundamentada en la planificación, organización, administración, ejecución y operación de los servicios de cementerios, salas de velaciones, exequias, cremaciones y otros servicios afines o complementarios con estas actividades.</p>					
LÍNEA BASE, OBJETIVOS, METAS						
<b>Línea base:</b>	CERTIFICADO DE NO PRODUCCIÓN NACIONAL DEL SERCOP QUE HABILITA LA COMPRA DEL SOFTWARE A UN PROVEEDOR EXTRANJERO					
	<b>Unidad de medida:</b>	CERTIFICADO	<b>Valor:</b>	1		
<b>Objetivo General:</b>	IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y FUNERARIA					
META TOTAL DEL PROYECTO						
<b>Meta total del Proyecto</b>	IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y FUNERARIA					
	<b>Unidad de medida:</b>	SOFTWARE	<b>Valor:</b>	1		
METAS ANUALES DEL PROYECTO						
<b>Año 2018:</b>	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y FUNERARIA					
	<b>Unidad de medida:</b>	SOFTWARE	<b>Valor:</b>	1		
OBJETIVOS ESPECIFICOS						
<b>Objetivo específico 1:</b>	OBTENER LA APROBACIÓN DEL MINTEL PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE					
	<b>Unidad de medida:</b>	APROBACIÓN	<b>Valor:</b>	1		



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 2: ARTICULACIONES DEL PROYECTO

### 2.1 Articulación al Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2013-2017

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PNBV:</b>	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
<b>POLITICA DEL PNBV</b>	3,1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social
<b>LINEAMIENTO DEL PNBV</b>	1,2 a. Definir e implementar modalidades de prestación de bienes y servicios públicos que definan la participación del Estado, del sector privado y de la economía popular y solidaria, y garanticen el cumplimiento de derechos.

### 2.3 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>EJE DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	6. GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
<b>META DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	2.14 Crear y fomentar el uso de TIC en la población

### 2.4 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>PROYECTO ESTRUCTURANTE DEL PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO ESTRUCTURANTE:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.
<b>SISTEMA DEL PDOT:</b>	4. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

<b>OBJETIVO DEL PDOT</b>	4. Promover el acceso equitativo e integral de la población a los servicios básicos, patrimonio y equipamientos, lograr espacios públicos de calidad y un modelo de asentamientos humanos sostenible.
<b>META DEL PDOT (SENPLADES):</b>	1.1 Mantener la inversión en gestión ambiental sobre el 6% del presupuesto total para el 2017
<b>META DEL PDOT (CONCERTADA):</b>	6.1 Al 2017 la Corporación Municipal es una entidad de servicio público que cuenta con un plan de fortalecimiento institucional en constante aplicación e innovación.
<b>2.5 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:</b>	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL MEC:</b>	1. Cuenca Equitativa e Inclusiva
<b>POLITICA DEL MEC:</b>	4.2 Fortalecer la gestión y desarrollo de capacidades institucionales en la corporación municipal
<b>LÍNEA DE ACCIÓN DEL MEC:</b>	4.2.1 Fortalecimiento de la Gestión Municipal
<b>2.6 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:</b>	
<b>POLITICA DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:</b>	8 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA**

**FORMULARIO 3: CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO**

ALCANCE					PRESUPUESTO Y FLUJO																				
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES	ORIGEN DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA (Colocar partida inicial que será validada por Dpto. Financiero)	UNIDAD DE MEDIDA (Km, Metros, hectareas, personas, estudio, etc)	CANTIDAD (Colocar, la cantidad que se va hacer, es decir el resultado o meta)	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2018						II SEMESTRE 2018						TOTALES		
											I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
1	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DIGITAL DE GESTIÓN DE DATOS		PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE ESQUEMA DE TRABAJO	TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0		
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 0.00	\$ 0.0														\$ 0.0	
			EJECUCION	TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	(P) Recursos Propios		CONSULTORÍA	1	\$ 40,096.00	\$ 40,096.0				\$ 20,048.0							\$ 20,048.0			\$ 40,096.0	
			RECEPCIÓN	TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN	(P) Recursos Propios		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1	\$ 0.00	\$ 0.0														\$ 0.0	
										<b>SUBTOTAL TOTAL</b>	\$ 40,096.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 20,048.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 20,048.0	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 40,096.0
										<b>TOTAL</b>	\$ 40,096.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,048.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,048.00	\$ -	\$ -	\$ 40,096.00

**NOTIFICACION:**

Los montos del presupuesto se encuentran correctos

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 4: CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ALCANCE						TIEMPO																
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DURACIÓN		I SEMESTRE 2018						II SEMESTRE 2018 (Avance porcentual )								
						Fecha de inicio	Fecha de fin	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Total acumulado		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DIGITAL DE GESTIÓN DE DATOS DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA	Req. Ciud. Priorizado	ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE ESQUEMA DE TRABAJO	8.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/01/18	28/02/18	50.00%	50.00%											100.00%		
			PROCESO DE CONTRATACIÓN	8.00%	ING. C.P.A. ERIKA GUAMAN	01/03/18	31/03/18			100.00%												100.00%
			EJECUCION	80.00%	CONTRATISTA ADJUDICADO	01/04/18	31/10/18				10.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%				100.00%
			RECEPCIÓN	4.00%	ARQ. SEBASTIAN CARDENAS	01/09/18	31/10/18										50.00%	50.00%				100.00%
				<b>100.00%</b>			<b>50.00% 50.00% 100.00% 10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 30.00% ##### ##### 100.00%</b>															
				<b>Los pesos están correctos</b>	<b>Los distribución de actividades esta correcta</b>																	

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 5: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

Identificación de los Riesgos	3_ DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CEMENTERIO PATRIMONIAL					Actividad de mitigación (PLAN DE MEJORA)	Responsable
	Probabilidad de Ocurrencia (P)	Nivel de Impacto (I)	Valor en mapa de riesgos (P) * (I)	Estado	Acción de control		
<b>Factores Externos</b>							
INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO	REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS PARA PREVENIR RETRASOS	SEBASTIAN CARDENAS
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRONICO	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO	SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES QUE PRESENTE EL GOBIERNO ELECTRONICO DURANTE EL PROCESO DE APROBACIÓN OPORTUNAMENTE.	SEBASTIAN CARDENAS
	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO		
<b>Factores Internos</b>							
DESFASES EN SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y OBRAS POR ENFERMEDAD O CALAMIDAD DEL PERSONAL	1	3	3	ACEPTABLE	MODERADO	DELEGAR FUNCIONES	SEBASTIAN CARDENAS
FALTA DE TECNICOS PARA FISCALIZACIÓN DE ESTUDIOS	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO	SOLICITAR APOYO A DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	SEBASTIAN CARDENAS
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		

### CATEGORIZACIONES

PROBABILIDAD DE	NIVEL DE IMPACTO	ESTADO	RESULTADO	ACCIÓN DE CONTROL
1 (Baja)	1 (Bajo)	Aceptable	De 1 a 3	Moderado
3 (Media)	3 (Medio)	Tolerable	De 5 a 9	Medio
5 (Alta)	5 (Alto)	Inaceptable	De 15 a 25	Exhaustivo

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 6: MATRIZ DE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS	3_DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CEMENTERIO PATRIMONIAL		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas	59132	57867		
Adolescentes	35839	35178		
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores	15029	20790		
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas	129497	152253		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BENEFICIO CANTONAL</b>	<b>505585</b>	<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	<b>505585</b>
---------------------------	---------------	------------------------------	---------------

BENEFICIARIOS EXTERNOS (personas naturales o jurídicas que presten un servicio a la institución)	Descripcion de beneficiarios	PROFESIONALES EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS CONSULTORAS	Beneficiarios
			5
<b>TOTAL</b>			

BENEFICIARIOS INTERNOS (empleados y trabajadores de la institución que se benefician del proyecto)	Descripcion de beneficiarios	Personal que labora en EMUCE EP	Beneficiarios
			12
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 7: MATRIZ DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN
GAD		
Corporación		
Instituciones Externas	CONSULTORES	CRONOGRAMAS
		EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 8: MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

ÁREA	3_DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CEMENTERIO PATRIMONIAL	NOMBRE DEL/LOS BARRIO/S	UBICACIÓN DEL PROYECTO/SERVICIO		OBSERVACIONES
			COORDENADA X	COORDENADA Y	
URBANA	SAN BLAS	LA UNION	723278.88	9679643.55	CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA
RURAL					

link Visor Municipal: <http://ide.cuenca.gob.ec/geovisor/map/viewer.seam;jsessionid=74J2BHNChujPTeX4pHirasgM.undefined?param=3&mode=1>



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 9: MATRIZ DE RECURSOS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	3_DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CEMENTERIO PATRIMONIAL				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	Reursos propios	Creditos mediante financiamiento público	Recursos por co-gestión	Transferencias no reembolsables	
Presupuesto 2015					\$ 0.00
Presupuesto 2016					\$ 0.00
Presupuesto 2017					\$ 0.00
Presupuesto 2018	\$ 40,096.00				\$ 40,096.00
Presupuesto 2019					\$ 0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 40,096.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 40,096.00</b>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 1: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

<b>Código del Proyecto:</b>	4. PROGRAMA DE APOYO AL DUELO TE COMPRENDO Y TE ACOMPAÑO		
<b>Proyecto Estructurante del PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión		
<b>Objetivo del proyecto estructurante:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.		
<b>Sistema del PDOT:</b>	2. SISTEMA SOCIOCULTURAL		
<b>Programa del PDOT</b>	2.3 Comunidades y familias comprometidas		
<b>Proyecto del PDOT</b>	2.3.13 Apoyo a personas en duelo y asistencia para prestación de servicios a población de atención prioritaria y de escasos recursos económicos		
<b>Macroproyecto:</b>			
<b>Denominación del proyecto:</b>	PROGRAMA DE APOYO AL DUELO TE COMPRENDO Y TE ACOMPAÑO		
<b>Dirección / Empresa / Entidad Adscrita:</b>	EMUCE EP		
<b>Proyecto contiene requerimientos ciudadanos:</b>	No	<b>Tipo de requerimiento:</b>	
<b>Sponsor del Proyecto:</b>	Ing. Marcelo Cabrera Palacios		
<b>Líder del Proyecto:</b>	Econ. Gerardo Maldonado Zeas		
<b>Responsable del proyecto:</b>	Psic. Nancy Susana Brito Cárdenas		
<b>Corresponsable(s) del Proyecto:</b>			
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Servicio		

### 1. 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

#### DETERMINACIÓN Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

<b>Determinación del Proyecto:</b>	Continuidad					
<b>Inicio:</b>	<b>Año:</b>	2018	<b>Mes:</b>	Enero	<b>Día:</b>	1

<b>Fin:</b>	<b>Año:</b>	2018	<b>Mes:</b>	Diciembre	<b>Día:</b>	31
<b>Total Duración:</b>	<b>Años:</b>	1	<b>Meses:</b>	12		
<b>1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>						
<b>Justificación:</b>	LA MUERTE COMO PARTE DEL PROCESO VITAL REQUIERE DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO, PARA QUE POR UN LADO, LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN ESTAS CONDICIONES DE PÉRDIDA PUEDA RECIBIR LA AYUDA IDÓNEA PARA LA RESOLUCIÓN SALUDABLE DEL DUELO, Y POR OTRO CREAR CONCIENCIA SOCIAL SOBRE EL PROCESO DE LA VIDA Y LA MUERTE. EN TAL VIRTUD, ESTE PROGRAMA PRETENDE CUBRIR DICHAS NECESIDADES EN EL CANTÓN CUENCA INCLUYENDO SUS PARROQUIAS RURALES, PARA AMPLIAR EL ALCANCE TERRITORIAL DEL SERVICIO QUE SE HA					
<b>LÍNEA BASE, OBJETIVOS, METAS</b>						
<b>Línea base:</b>	CONTINUAR BRINDANDO ASISTENCIA E INTERVENCIÓN EN CRISIS, ASÍ COMO ACOMPAÑAMIENTO AL DUELO A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y APOYO EMOCIONAL A LOS ADULTOS MAYORES DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN.					
	<b>Unidad de medida:</b>	SERVICIO	<b>Valor:</b>	1		
<b>Objetivo General:</b>	JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE CONCIENTIZAR SOBRE EL VALOR DE LA VIDA Y LOS SERVICIOS DE APOYO EMOCIONAL AL DUELO A TRAVÉS DE CHARLAS DIRIGIDAS A LAS PARROQUIAS RURALES DE LA CIUDAD DE CUENCA MEDIANTE ESPACIOS DE REFLEXIÓN VIVENCIAL.					
<b>META TOTAL DEL PROYECTO</b>						
<b>Meta total del Proyecto</b>	Promover el servicio del programa Te Comprendo y Te Acompaño a la ciudadanía en 21 Parroquias Rurales del Cantón Cuenca.					
	<b>Unidad de medida:</b>	Parroquias	<b>Valor:</b>	21		
<b>METAS ANUALES DEL PROYECTO</b>						
<b>Año 2017:</b>						
	<b>Unidad de medida:</b>		<b>Valor:</b>			
<b>Año 2018:</b>	Proporcionar 60 charlas psicológicas distribuidas en 21 Parroquias Rurales de Cuenca.					
	<b>Unidad de medida:</b>	charlas en parroquias	<b>Valor:</b>	21		
<b>Año 2019:</b>						
	<b>Unidad de medida:</b>		<b>Valor:</b>			
<b>Año 2020:</b>						
	<b>Unidad de medida:</b>		<b>Valor:</b>			
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>						
<b>Objetivo específico 1:</b>	TERAPIA INDIVIDUAL: Concientizar a las personas sobre el valor de la vida y asistirles para mejorar su calidad de vida proporcionando espacios de reflexión vivencial.					
	<b>Unidad de medida:</b>	sesiones	<b>Valor:</b>	300		
<b>Objetivo específico 2:</b>	TERAPIA GRUPAL: Concientizar a las personas sobre el valor de la vida y asistirles para mejorar su calidad de vida proporcionando espacios de reflexión vivencial.					
	<b>Unidad de medida:</b>	charlas	<b>Valor:</b>	12		
<b>Objetivo específico 3:</b>	APOYO A PARROQUIAS RURALES: Concientizar a las personas sobre el valor de la vida y asistirles para mejorar su calidad de vida proporcionando espacios de reflexión vivencial.					
	<b>Unidad de medida:</b>	charlas	<b>Valor:</b>	60		

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 2: ARTICULACIONES DEL PROYECTO

### 2.1 Articulación al Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2013-2017

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PNBV:</b>	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
<b>POLITICA DEL PNBV</b>	3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas
<b>LINEAMIENTO DEL PNBV</b>	3.2 i. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables.

### 2.3 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>EJE DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	4. EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL
<b>META DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE</b>	4.10 Construcción de ambientes recreativos para los pobladores de las zonas de expansión urbana y rural de la ciudad de Cuenca

### 2.4 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

<b>PROYECTO ESTRUCTURANTE DEL PDOT:</b>	1. Espacio público, diálogo e inclusión
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO ESTRUCTURANTE:</b>	1. Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios de diálogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la articulación de redes sociales e institucionales.
<b>SISTEMA DEL PDOT:</b>	2. SISTEMA SOCIOCULTURAL

<b>OBJETIVO DEL PDOT</b>	2a. Social: Promover el Desarrollo Humano de la población, a través de la atención integral de los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en los grupos de atención prioritaria, potenciando sus capacidades y generando condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir las inequidades, territorial, intercultural, intergeneracional y de género y 2b. Cultural: Garantizar el ejercicio de los derechos culturales, el acceso a la cultura y el disfrute pleno de la vida cultural del Cantón.
<b>META DEL PDOT (SENPLADES):</b>	2.1. b Al año 2017 alcanzar el 1.80% del porcentaje de presupuesto destinado a la educación y la cultura, del total de presupuesto del GAD Cantonal
<b>META DEL PDOT (CONCERTADA):</b>	2.3 b Al menos 2.71% del presupuesto total del GAD Municipal es destinado a educación y cultura en el año 2019.
<b>2.5 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:</b>	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL MEC:</b>	1. Cuenca Equitativa e Inclusiva
<b>POLITICA DEL MEC:</b>	1.3 Fomentar el desarrollo humano y la inclusión de grupos prioritarios y en riesgo
<b>LÍNEA DE ACCIÓN DEL MEC:</b>	1.3.2 Salud Primaria para su promoción y prevención (incluye convencional, alternativa y ancestral)
<b>2.6 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:</b>	
<b>POLITICA DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:</b>	6 Promoción, protección y garantía del derecho a la salud

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA**

**FORMULARIO 3: CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO**

ALCANCE										PRESUPUESTO Y FLUJO												TOTALES	
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES	ORIGEN DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA (Colocar partida inicial que será validada por Dpto. Financiero)	UNIDAD DE MEDIDA (Km, Metros, hectareas, personas, estudio, etc)	CANTIDAD (Colocar, la cantidad que se va hacer, es decir el resultado o meta)	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2018						II SEMESTRE 2018						
											I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov		Dic
1	TERAPIA INDIVIDUAL		ELABORACIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN	TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0											\$ 0.0		
			DIFUSION DEL SERVICIO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 6,507.00	\$ 6,507.0		\$ 1,500.0			\$ 1,607.0		\$ 1,700.0			\$ 1,700.0		\$ 6,507.0	
			INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	(P) Recursos Propios		EJECUCIÓN	1	\$ 3,400.00	\$ 3,400.0	\$ 1,100.0				\$ 1,100.0				\$ 1,200.0				\$ 3,400.0
			ELABORACION DE INFORME ANUAL SOBRE CASOS ATENDIDOS	TÉCNICOS PARA ELABORACION DEL DOCUMENTO	(P) Recursos Propios		INFORME	1	\$ 0.00	\$ 0.0													
<b>SUBTOTAL</b>										<b>\$ 9,907.0</b>	<b>\$ 1,100.0</b>	<b>\$ 1,500.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 2,707.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 1,700.0</b>	<b>\$ 1,200.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 1,700.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 9,907.0</b>
2	TERAPIA GRUPAL		ELABORACION DE CRONOGRAMA DE CHARLAS	TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0	
			DIFUSION DEL SERVICIO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(P) Recursos Propios		AJUDICACIÓN	1	\$ 0.00	\$ 0.0													\$ 0.0
			EJECUCION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	(P) Recursos Propios		EJECUCIÓN	1	\$ 960.00	\$ 960.0	\$ 400.0				\$ 280.0				\$ 280.0				\$ 960.0
			ELABORACION DE INFORME	TÉCNICOS PARA ELABORACION DEL DOCUMENTO	(P) Recursos Propios		INFORME	1	\$ 0.00	\$ 0.0													
<b>SUBTOTAL</b>										<b>\$ 960.0</b>	<b>\$ 400.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 280.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 280.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 960.0</b>	
3	APOYO EN PARROQUIAS		VISITA A PARROQUIAS Y FIRMA DE CONVENIOS	TÉCNICOS PARA VISITAS	(P) Recursos Propios		DOCUMENTO	1	\$ 0.00	\$ 0.0												\$ 0.0	
			CHARLAS MOTIVACIONALES EN PARROQUIAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	(P) Recursos Propios		EJECUCIÓN	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.0		\$ 800.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 1,000.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 300.0	\$ 4,200.0
			ELABORACION DE INFORME SOBRE TRABAJO EN PARROQUIAS	TÉCNICOS PARA ELABORACION DEL DOCUMENTO	(P) Recursos Propios		INFORME	1	\$ 0.00	\$ 0.0													
<b>SUBTOTAL</b>										<b>\$ 4,200.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 800.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 1,000.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 300.0</b>	<b>\$ 0.0</b>	<b>\$ 4,200.0</b>
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 15,067.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 2,300.00</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 3,287.00</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 1,780.00</b>	<b>\$ 300.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15,067.00</b>

**NOTIFICACION:**

Los montos del presupuesto se encuentran correctos

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 4: CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ALCANCE						TIEMPO																
N° ENTREGABLES	ENTREGABLES (Descripción)	RESPONDE A	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DURACIÓN		I SEMESTRE 2018						II SEMESTRE 2018 (Avance porcentual)						Total acumulado		
								I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Fecha de inicio	Fecha de fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	TERAPIA INDIVIDUAL	Req. Ciud. Priorizado	ELABORACIÓN DE PLAN DE INTERVENCION	3.00%	Dra. Nancy Brito	01/01/18	31/01/18	100.00%												100.00%		
			DIFUSION DEL SERVICIO	2.00%	Dra. Nancy Brito	01/02/18	30/11/18		40.00%			30.00%			20.00%			10.00%			100.00%	
			INTERVENCION PSICOTERAPEUTICA	40.00%	Dra. Nancy Brito	01/01/18	31/12/18	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%	
			ELABORACION DE INFORME ANUAL SOBRE CASOS ATENDIDOS	5.00%	Dra. Nancy Brito	01/06/18	30/11/18							50.00%					50.00%			100.00%
2	TERAPIA GRUPAL	Req. Ciud. Priorizado	ELABORACION DE CRONOGRAMA DE CHARLAS	5.00%	Dra. Nancy Brito	01/01/18	31/01/18	100.00%												100.00%		
			DIFUSION DEL SERVICIO	5.00%	Dra. Nancy Brito	01/02/18	31/08/18		23.00%			25.00%			26.00%			26.00%			100.00%	
			EJECUCION	20.00%	Dra. Nancy Brito	01/03/18	30/11/18	42.00%					29.00%			29.00%					100.00%	
			ELABORACION DE INFORME	5.00%	Dra. Nancy Brito	01/03/18	30/11/18			25.00%				25.00%			25.00%		25.00%			100.00%
			DIFUSION DEL SERVICIO	2.00%	Dra. Nancy Brito	01/02/18	30/11/18		30.00%				30.00%			30.00%			10.00%			100.00%
3	APOYO EN PARROQUIAS	Req. Ciud. Priorizado	VISITA A PARROQUIAS Y FIRMA DE CONVENIOS	2.00%	Dra. Nancy Brito	01/02/18	30/09/18		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	30.00%				100.00%		
			CHARLAS MOTIVACIONALES EN PARROQUIAS	7.00%	Dra. Nancy Brito	01/02/18	30/11/18		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%			100.00%	
			ELABORACION DE INFORME SOBRE TRABAJO EN PARROQUIAS	4.00%	Dra. Nancy Brito	01/06/18	30/11/18							50.00%					50.00%			100.00%
				<b>100.00%</b>				<b>61.75%</b>	<b>19.67%</b>	<b>12.50%</b>	<b>8.33%</b>	<b>20.57%</b>	<b>25.83%</b>	<b>10.00%</b>	<b>17.67%</b>	<b>20.80%</b>	<b>10.00%</b>	<b>23.88%</b>	<b>10.00%</b>	<b>100.00%</b>		
				<b>Los pesos están correctos</b>				<b>Los distribución de actividades esta correcta</b>														

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 5: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

Identificación de los Riesgos	Valoración de Riesgos				Actividad de mitigación (PLAN DE MEJORA)	Responsable	
	Probabilidad de Ocurrencia (P)	Nivel de Impacto (I)	Valor en mapa de riesgos (P) * (I)	Estado			Acción de control
<b>Factores Externos</b>							
NO CONTAR CON APOYO DE LAS PARROQUIAS	1	5	5	TOLERABLE	MEDIO	SOCIALIZAR LA IMPORTANCIA DE LAS CHARLAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA	DRA. NANCY BRITO C
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
<b>Factores Internos</b>							
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
AUSENCIA DE RESPONSABLE DE PROYECTO	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO	PREPARAR APOYO DE COMPAÑERO DE TRABAJO PSIC. YADIRA TINOCO	DRA. NANCY BRITO C
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		
	1	1	1	ACEPTABLE	MODERADO		

### CATEGORIZACIONES

PROBABILIDAD DE	NIVEL DE IMPACTO	ESTADO	RESULTADO	ACCIÓN DE CONTROL
1 (Baja)	1 (Baja)	Aceptable	De 1 a 3	Moderado
3 (Media)	3 (Medio)	Tolerable	De 5 a 9	Medio
5 (Alta)	5 (Alto)	Inaceptable	De 15 a 25	Exhaustivo



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 6: MATRIZ DE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas				
Adolescentes	150	280		
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores	1090	532		
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas	45	63		
<b>TOTAL</b>	<b>1285</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BENEFICIO CANTONAL</b>	<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	<b>2160</b>
---------------------------	------------------------------	-------------

BENEFICIARIOS EXTERNOS (personas naturales o jurídicas que presten un servicio a la institución)	Descripción del beneficiario	ACTOR/ARTISTA	Beneficiarios
			1
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>

BENEFICIARIOS INTERNOS (empleados y trabajadores de la institución que se benefician del proyecto)	Descripción del beneficiario	PSICOLOGAS	Beneficiarios
			2
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 7: MATRIZ DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA		DESCRIPION DE LAS ACTIVIDADES	
		DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN
GAD	DESARROLLO SOCIAL/DESCENTRALIZACIÓN	CONVENIO PARA LOCAL FISICO/PERMISOS PARA EVENTOS EN PARROQUIAS RURALES	
Corporación	EMUCE EP	PERMISOS	COORDINACIÓN
Instituciones Externas	INSTITUCIONES PRIVADAS/FUNERARIAS	PUBLICIDAD	

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 8: MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

ÁREA	NOMBRE DE LA/S PARROQUIA/S	NOMBRE DEL/LOS BARRIO/S	UBICACIÓN DEL PROYECTO/SERVICIO		OBSERVACIONES
			COORDENADA X	COORDENADA Y	
URBANA					
RURAL					
	SININCAY	CENTRO PARROQUIAL	720529.7872065391	9684970886084346	
	SAN JOAQUIN	CENTRO PARROQUIAL	711609.1626227804	9680081.821682274	
	CHAUCHA	CENTRO PARROQUIAL	683485.2415620206	9678342.263334773	
	QUINGEO	CENTRO PARROQUIAL	730992.6912839927	9668448.373841174	
	CHIQUINTAD	CENTRO PARROQUIAL	715510.2197560631	9694148414916987	
	TARQUI	CENTRO PARROQUIAL	720604.4600135648	9666140.67527446	
	MOLLETURO	CENTRO PARROQUIAL	682927.9876059599	9696420.12417623	
	NULTI	CENTRO PARROQUIAL	738398.4073329885	9684240.961221067	
	SIDCAY	CENTRO PARROQUIAL	727529.8569519544	9688987.62997471	
	EL VALLE	CENTRO PARROQUIAL	7268783306373486	96746726589293	
	OCTAVIO CORDERO PALACIOS	CENTRO PARROQUIAL	724880.5401504382	9693715.97187356	
	SANTA ANA	CENTRO PARROQUIAL	734486.7961877905	9669386.447388701	
	PACCHA	CENTRO PARROQUIAL	730802.3425488304	9679249.34484575	
	CUMBE	CENTRO PARROQUIAL	720425.6825529191	9654967.196857743	
	CHECA (JIDCAY)	CENTRO PARROQUIAL	719740.2264936866	9700512.315313842	
	LLACAO	CENTRO PARROQUIAL	729621.6836996383	9685510.63408647	
	BAÑOS	CENTRO PARROQUIAL	711213.0134374155	9673241.314875567	
	SAYAUSI	CENTRO PARROQUIAL	709233.1807312891	9689881.78992714	
	TURI	CENTRO PARROQUIAL	720270.0541893899	9674579.873118358	
	RICAURTE	CENTRO PARROQUIAL	726541.5011438987	9683710.054211624	
	VICTORIA DEL PORTETE	CENTRO PARROQUIAL	712094.5505374736	9659427038703451	

link Visor Municipal: <http://ide.cuenca.gob.ec/geovisor/map/viewer.seam;jsessionid=74J2BHNChujPTeX4pHirasgM.undefined?param=3&mode=1>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

## FORMULARIO 9: MATRIZ DE RECURSOS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	Recursos propios	Creditos mediante financiamiento público	Recursos por co-gestión	Transferencias no reembolsables	
Presupuesto 2015					\$ 0.00
Presupuesto 2016					\$ 0.00
Presupuesto 2017					
Presupuesto 2018	\$ 15,067.00				\$ 15,067.00
Presupuesto 2019					\$ 0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 15,067.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15,067.00</b>